

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN CORTE: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO 2023

NOMBRE PROYECTO	CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR TOTAL CONVENIO	VALOR CONTRATO OBRA	VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA	VALOR CONTRATO DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN
CAPS. SUBA	860-2019	3/02/2020	1/08/2023	\$ 8.068.704.758	\$ 5.907.373.643	\$ 629.386.641	\$ 1.531.580.474	Avance físico 100%, en proceso de liquidación de los contratos derivados y en contratación de dos (2) equipos biomédicos
CASP. VERBENAL	2002917-2020	23/11/2020	22/03/2024	\$ 14.381.243.392	\$ 11.629.161.628	\$ 1.261.661.730	\$ 1.410.557.981	Avance Físico 86%, obra que estuvo suspendida desde el 24/04/2023 hasta el 14/06/2023 mientras se realizaba adición al contrato de interventoría por valor de \$99.563.239
CSE SUBA	2013821 de 2020	26/11/2020	25/03/2023	\$ 16.563.484.012	\$ 15.073.856.860	No Contratado	N/A	Se realizó terminación bilateral del contrato de obra y se encuentra en proceso de liquidación del convenio.
FRAY BARTOLOMÉ	2069792 de 2020	30/12/2020	29/11/2025	\$ 10.780.076.677	\$ 437.594.630	\$ 3.059.091.775	N/A	Avance de un 59,30% de complementación de estudios y diseños fase 1 y elaboración de estudios y diseños integrales de la fase 2.
CALLE 80	2948503 de 2021	4/11/2021	10/12/2023	\$ 4.812.687.806	\$ 4.326.087.652	\$ 429.621.200	N/A	Se suspenden contratos derivados desde el 09 de mayo 2023 con el objeto de evaluar en este tiempo la cesión del contrato solicitada por el contratista en audiencia pública, dentro del proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento al contrato de obra 160-2022
SALAS DE C X SIMON BOLIVAR	2971182 de 2021	4/11/2021	14/12/2023	\$ 3.398.750.938	\$ 3.008.000.001	\$ 308.977.000	N/A	El 01/05/2023 se reactivaron los contratos derivados de Consultoría estudios y diseños - Obra y se radica en SDS la solicitud de adición presupuestal una vez se identifica a que no secontaba con los recursos suficientes para la ejecución funcional de las 8 salas.
CAPS. GRANJA	2485867 de 2021	5/05/2021	4/12/2023	\$ 350.000.000	\$ 299.905.523	\$ 26.400.150,00	N/A	Se remite informe final a SDS para terminación anticipada del convenio.

Nota: Este documento está sujeto a los requisitos de identidad visual definidos, en identidad visual, a cargo del área de la Subred Norte para su publicación en el portal de la web de la

