

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN CORTE: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE PROYECTO	CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR TOTAL CONVENIO	VALOR CONTRATO OBRA	VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA	VALOR CONTRATO DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN
CAPS. SUBA	860-2019	3/02/2020	1/02/2024	\$ 8.068.704.758	\$ 5.907.373.643	\$ 629.386.641	\$ 1.531.580.474	Se realizó prorroga al convenio por 6 meses desde el 02/08/2023 hasta el 01/02/2024 para subsanación de garantías post venta, para liquidación de los contratos derivados y para contratación de dos (2) equipos biomédicos faltantes.
CASP. VERBENAL	2002917-2020	23/11/2020	22/03/2024	\$ 14.381.243.392	\$ 11.629.161.628	\$ 1.261.661.730	\$ 1.410.557.981	Avance Físico 98%; obra que estuvo suspendida desde el 21/07/2023 hasta el 02/10/2023 mientras se realizaba la conexión definitiva de servicios domiciliarios de acueducto y energía.
CSE SUBA	2013821 de 2020	26/11/2020	25/03/2023	\$ 16.563.484.012	\$ 15.073.856.860	No Contratado	N/A	En proceso de liquidación del convenio con SDS para su cargue respectivo a SECOP II.
FRAY BARTOLOMÉ	2069792 de 2020	30/12/2020	29/11/2025	\$ 10.780.076.677	\$ 437.594.630	\$ 3.059.091.775	N/A	Avance de un 76,13% de complementación de estudios y diseños fase 1 y elaboración de estudios y diseños integrales de la fase 2 y se avanzó en el anteproyecto (arquitectura - geotecnia y estructura).
CALLE 80	2948503 de 2021	4/11/2021	10/12/2023	\$ 4.812.687.806	\$ 4.326.087.652	\$ 429.621.200	N/A	El 01 de agosto se reanudaron los contratos derivados y el 02 de agosto en audiencia pública de posible incumplimiento se expide Resolución No. 0546 de 2023 "Por medio de la cual se resuelve el proceso sancionatorio por posible incumplimiento contractual del contrato BYS No. 160-2022 (Obra).
SALAS DE C X SIMON BOLIVAR	2971182 de 2021	4/11/2021	14/12/2023	\$ 3.398.750.938	\$ 3.008.000.001	\$ 308.977.000	N/A	El 12/09/2023 se inicia fase 2 del contrato derivado de obra y a corte 30 de septiembre se han realizado todas las actividades del cronograma aprobado (preliminares de obra - demoliciones - provisionales de servicios públicos).
CAPS. GRANJA	2485867 de 2021	5/05/2021	4/12/2023	\$ 350.000.000	\$ 299.905.523	\$ 26.400.150,00	N/A	En proceso de liquidación del convenio con SDS para su cargue respectivo a SECOP II.

Nota: Este documento está sujeto a los requisitos de identidad visual definidos, en identidad visual, a cargo del área de la Subred Norte para su publicación en el portal de la web de la Subre