

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**EJECUCIÓN CORTE: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO 2023**

NOMBRE PROYECTO	CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR TOTAL CONVENIO	VALOR CONTRATO OBRA	VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA	VALOR CONTRATO DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN
<b>CAPS. SUBA</b>	860-2019	3/02/2020	1/08/2023	\$ 8.068.704.758	\$ 5.907.373.643	\$ 629.386.641	\$ 1.531.580.474	Avance físico 100% se entregó a la Comunidad el 9 de marzo de 2023
<b>CASP. VERBENAL</b>	2002917-2020	23/11/2020	22/06/2023	\$ 14.381.243.392	\$ 11.629.161.628	\$ 1.162.098.491	\$ 1.410.557.981	Avance Físico 84%, Se entrega a la comunidad en Julio de 2023
<b>CSE SUBA</b>	2013821 de 2020	26/11/2020	25/03/2023	\$ 16.563.484.012	\$ 15.073.856.860	No Contratado	N/A	Convenio en proceso de Terminación, Contrato de Obra, "No Ejecutado".
<b>FRAY BARTOLOME</b>	2069792 de 2020	30/12/2020	29/11/2025	\$ 10.780.076.677	\$ 437.594.630	\$ 3.059.091.775	N/A	Avance de un 24% en ejecución de estudios y diseños fase 1 Hospitalización y fase 2 Hospitalización Día, Spa, Consulta externa y ambientes grupales para centro de referencia en Salud Mental.
<b>CALLE 80</b>	2948503 de 2021	4/11/2021	10/12/2023	\$ 4.812.687.806	\$ 4.326.087.652	\$ 429.621.200	N/A	Se encuentran en ejecución los frentes de obra correspondientes a los servicios de Imagenología y urgencias pediátricas para el mejoramiento y habilitación de servicios asistenciales enfocados en acreditar la sede como hospital universitario.
<b>SALAS DE C X SIMON BOLIVAR</b>	2971182 de 2021	4/11/2021	14/12/2023	\$ 3.398.750.938	\$ 3.008.000.001	\$ 308.977.000	N/A	Contratos derivados suspendidos desde el 23/02/2023 hasta el 01/05/2023. Durante este periodo el contratista e interventor adelantaron mesas de trabajo técnicas para evaluar los costos definitivos del proyecto que permitieran a la subred norte tomar decisiones respecto a la adición del contrato derivado de obra.
<b>CAPS. GRANJA</b>	2485867 de 2021	5/05/2021	4/12/2023	\$ 350.000.000	\$ 299.905.523	\$ 26.400.150,00	N/A	Terminada en un 100% la Fase de cerramiento del lote.

**Nota:** Este documento está sujeto a los requisitos de identidad visual definidos, en identidad visual, a cargo del área de la Subred Norte para su publicación en el portal de la web de la