

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN CORTE: 1 DE ABRIL A 31 DE JUNIO 2024

| NOMBRE PROYECTO | CONVENIO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | VALOR TOTAL CONVENIO | VALOR CONTRATO OBRA | VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA | VALOR CONTRATO DOTACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| CAPS. SUBA | 860-2019 | 3/02/2020 | 1/02/2024 | \$ 8.068.704.758 | \$ 5.907.373.643 | \$ 629.386.641 | \$ 1.531.580.474 | En proceso de liquidación contratos derivados de obra, interventoría y dotación Ante Dirección de contratación de la Subred Norte. En febrero de 2024 se consolido balance final de obra |
| CAPS VERBENAL | 2002917-2020 | 23/11/2020 | 22/03/2024 | \$ 14.381.243.392 | \$ 11.629.161.628 | \$ 1.261.661.730 | \$ 1.410.557.981 | En proceso de liquidación; contratos derivados de obra, interventoría y pendientes 4 de dotación presentados Ante Dirección de contratación de la subred Norte. |
| CSE SUBA | 2013821 de 2020 | 26/11/2020 | 25/03/2023 | \$ 16.563.484.012 | \$ 15.073.856.860 | No Contratado | N/A | En proceso de liquidación del convenio, radicado en SDS para su aprobación y cargue respectivo en SECOP II. |
| FRAY BARTOLOME | 2069792 de 2020 | 30/12/2020 | 29/11/2025 | \$ 10.780.076.677 | \$ 437.594.630 | \$ 3.059.091.775 | N/A | Avance de un 79,33% de complementación de estudios y diseños fase 1 y elaboración de estudios y diseños integrales de la fase 2. Contratos derivados suspendidos por inicio de proceso de cabida y linderos según requerimiento de Curaduría Urbana. |
| CALLE 80 | 2948503 de 2021 | 4/11/2021 | 10/12/2023 | \$ 4.812.687.806 | \$ 4.326.087.652 | \$ 429.621.200 | N/A | Contrato derivado de obra liquidado unilateralmente Contrato de interventoría en proceso de liquidación bilateral. Se radico informe de Liquidación convenio interadministrativo. |
| SALAS DE C X SIMON BOLIVAR | 2971182 de 2021 | 4/11/2021 | 14/12/2023 | \$ 4.598.836.501 | \$ 4.289.859.501 | \$ 308.977.000 | N/A | En mayo se entregaron 8 salas cirugía de 8 proyectadas, se realizaron observaciones por garantía Post venta. Se realizan pruebas, sistemas, redes y equipos capacitaciones en entregas parciales Hospital y por sistema mejorando atributos de calidad y seguridad. |
| CAPS. GRANJA | 2485867 de 2021 | 5/05/2021 | 4/12/2023 | \$ 350.000.000 | \$ 299.905.523 | \$ 26.400.150 | N/A | En proceso de liquidación del convenio ante SDS para su cargue respectivo a SECOP II. |
| USS. GAITANA I | 5141150 de 2023 | 29/06/2023 | 28/06/2027 | \$ 467.951.063 | N/A | N/A | N/A | En proceso de contratación ante EGAT, para realizar la etapa precontractual se elaboraron estudios previos (condiciones técnicas contractuales para consultoría e interventoría). |
| Renovación equipos biomedicos | 5151944 de 2023 | 29/06/2023 | 28/12/2024 | \$ 1.630.957.500 | N/A | N/A | N/A | En proceso de contratación ante EGAT, para realizar la etapa precontractual se elaboraron estudios previos (condiciones técnicas contractuales para consultoría e interventoría). |