

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO: ES-GE-F-29

VERSIÓN: 1

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTIÓN ESTRATÉGICA

PÁGINA : 1 DE 1

FECHA: 05/04/2024

NOMBRE PROYECTO	TRIMESTRE	CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR TOTAL CONVENIO	VALOR CONTRATO CONSULTORIA	VALOR CONTRATO OBRA	VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA	VALOR CONTRATO DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN
CAPS. SUBA	I Trimestre	860-2019	3/02/2020	1/02/2024	\$ 8.068.704.758		\$ 5.811.097.067	\$ 629.386.641	\$ 1.197.095.087	Contratos derivados de Obra, Interventoría y Dotación, liquidados en Octubre 2025. Certificación cumplimiento estandares habilitación Res. 3100-2019 - Diciembre 22 de 2024 Convenio Interadministrativo en liquidación, radicado en Diciembre 24 de 2025. Estado actual:1 Trimestre 2026 en Revisión Informe final ante Dirección de infraestructura y tecnología SDS.
CAPS VERBENAL	I Trimestre	2002917-2020	23/11/2020	22/03/2024	\$ 14.381.243.392		\$ 11.629.161.628	\$ 1.261.661.730	\$ 1.312.632.344	Contratos derivados Liquidados en 2024. Certificación Se realizo auditoria de verificación de estandares, sistema unico de habilitación, Resolución 3100-2019 y se obtiene Certificación en Diciembre 26 de 2025 Convenio en liquidación, en revisión y seguimiento ante la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la SDS. A partir del 19 de Marzo 2026 se realiza puesta en marcha del sexto Centro de Servicios Especialistas y Resolutivos (SER) Verbenal, dentro del modelo + Bienestar.
CSE SUBA	IV Trimestre	2013821 de 2020	26/11/2020	25/03/2023	\$ 16.563.484.012		\$ 15.073.856.860	No Contratado	N/A	Convenio Liquidado noviembre 2025 Sin ejecución
FRAY BARTOLOME	IV Trimestre	2069792 de 2020	30/12/2020	29/11/2025	\$ 10.780.076.677	\$ 2.692.000.762		\$ 379.513.887,90	N/A	Terminada etapa de preinversión, Estudios y Diseños contratos en liquidación. 90% Ejecutado Etapa de inversión - Nuevo proceso Precontractual obra CP-165-2025, abierto 7/11/2025, Suspendido 27/11/2025 y hasta 09/04/2026 - Proceso Precontractual Interventoría obra IC -175-2025, abierto 11/11/2025, Suspendido 27/11/2025 y hasta 09/04/2026 - Convenio Suspendido en tramite de Modificación; Los valores registrados corresponden a la ejecución de la etapa de Inversión; Consultoría (estudios y diseños) y prorroga del convenio por 12 meses para ejecución etapa de Inversión.
CALLE 80	IV Trimestre	2948503 de 2021	4/11/2021	10/12/2023	\$ 4.812.687.806		\$ 4.326.087.652	\$ 429.621.200	N/A	Convenio con informe final de supervisión radicado ante SDS- Dirección de infraestructura y tecnología. A la fecha se encuentra sin observaciones pendientes para elaboración Acta de Liquidación.
SALAS DE CIRUGÍA UNIDAD SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR	IV Trimestre	2971182 de 2021	4/11/2021	14/09/2024	\$ 4.598.836.501		\$ 4.289.859.501	\$ 308.977.000	N/A	Contratos derivados de obra e interventoría liquidados en Julio de 2025. Convenio interadministrativo en liquidación, Informe de supervisión, en revisión ante la Dirección de infraestructura y tecnología y Dirección de contratación SDS.
CAPS. GRANJA	IV Trimestre	2485867 de 2021	5/05/2021	4/12/2023	\$ 350.000.000		\$ 299.905.523	\$ 26.400.150,00	N/A	Convenio liquidado en Enero de 2025.

USS. GAITANA I	IV Trimestre	5141150 de 2023	29/06/2023	28/06/2027	\$ 467.951.063	\$ 359.899.971		\$ 94.279.043,00	N/A	Convenio Interadministrativo en ejecución etapa de preinversión, estudios y diseños: Para consultoría Contrato CPS-BYS-223-2025, con Acta de inicio 28-01-2026. Para Interventoría de la Consultoría, Contrato CPS-BYS-218-2025, con Acta de inicio 28-01-2026. Avance 1er trimestre 2026, Diagnostico físico y normativo, Formulación PMA, Programa Medico Arquitectonico, en revisión esquema basico para inicia anteproyecto.
ADQUISICIÓN REPOSICIÓN Y RENOVACION EQUIPOS BIOMEDICOS MAMOGRAFO CSE SUBA	IV Trimestre	5151944 de 2023	29/06/2023	28/07/2025	\$ 1.663.209.450		N/A	N/A	\$ 1.047.794.078	Contrato derivado de dotación CV-193-2024 liquidado. Equipo licenciado y en operación desde 3/06/2025 Convenio interadministrativo en liquidación Ante Dirección de Infraestructura y Tecnología SDS
ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, HEMODINAMIA, NEUROINTERVENCIONISMO Y RADIOLOGIA INTERCENCIONISTA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLIVAR	IV Trimestre	Resolución 1487 de 2024	22/08/2024	31/12/2026	\$ 11.059.057.333		\$ 1.908.411.257	\$ 128.145.795,00	\$ 9.022.500.281	La asignación de recursos para adecuación del servicio y dotación de equipos incluyendo angiografo, se encuentra en etapa precontractual mediante los siguientes procesos: Proceso precontractual CP-173-2025, Obras de adecuación, Adjudicado 29/12/2025. Proceso precontractual CP-150-2024, Interventoria de obras declarado desierto 29/12/2025. Proceso precontractual CP-148-2024, Adquisición de la Dotación, Suspendido hasta 26 febrero 2026. Proceso CP-013-2026 Interventoria de obra Publicado marzo 16 de 2026 y Cierre abril 23 de 2026 Los valores registrados obedecen al presupuesto oficial
"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED: GARCES NAVAS, EMAUS, CHAPINERO"	IV Trimestre	8538233 de 2025	11/11/2025	10/04/2027	\$ 2.657.209.731		\$ 2.368.279.618	\$ 236.827.961	N/A	Nuevo Convenio interadministrativo: En etapa de incorporación y giro de recursos, para inicio de etapa precontractual de Obra e Interventoría. Los valores estimados se actualizarán de acuerdo al estudio de mercado correspondiente en curso, marzo abril 2026.