

		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN								CÓDIGO: ES-GE-F-29
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E								VERSIÓN: 1
		GESTIÓN ESTRATÉGICA								PÁGINA: 1 DE 1
										FECHA: 05/04/2024
NOMBRE PROYECTO	TRIMESTRE	CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR TOTAL CONVENIO	VALOR CONTRATO CONSULTORIA	VALOR CONTRATO OBRA	VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	VALOR CONTRATO DOTACIÓN	DESCRIPCIÓN
CAPS. SUBA	II Trimestre	860-2019	3/02/2020	1/02/2024	\$ 8.068.704.758		\$ 5.811.097.067	\$ 629.386.641	\$ 1.197.095.087	Contratos derivados de Obra, Interventoría y Dotación, liquidados en Octubre 2025. Certificación cumplimiento estándares habilitación Res. 3100-2019 - Diciembre 22 de 2024 Convenio Interadministrativo en liquidación, radicado en Diciembre 24 de 2025. Estado actual: II Trimestre 2026, conciliación cierre financiero para aprobación documento final luego de revisión Informe final ante Dirección de Infraestructura y tecnología SDS.
CAPS VERBENAL	II Trimestre	2002917-2020	23/11/2020	22/03/2024	\$ 14.381.243.392		\$ 11.629.161.628	\$ 1.261.661.730	\$ 1.312.632.344	Contratos derivados Liquidados en 2024. Certificación Se realizó auditoría de verificación de estándares, sistema único de habilitación, Resolución 3100-2019 y se obtiene Certificación en Diciembre 26 de 2025. SER- Servicio Especializado Resolutivo + Bienestar a partir marzo 2026 Convenio en liquidación, en revisión y seguimiento ante la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la SDS. Última revisión en Junio 2026 para el cierre financiero.
CSE SUBA	II Trimestre	2013821 de 2020	26/11/2020	25/03/2023	\$ 16.563.484.012		\$ 15.073.856.860	No Contratado	N/A	Convenio Liquidado noviembre 2025 Sin ejecución
FRAY BARTOLOME	II Trimestre	2069792 de 2020	30/12/2020	29/11/2025	\$ 10.780.076.677	\$ 2.692.000.762		\$ 379.513.887,90	N/A	Terminados estudios y diseños Fases I y II contratos en liquidación. Los valores registrados corresponden a la ejecución de la etapa de Reinversión Etapa de inversión fase I - Hospitalización - Procesos Precontractuales obra CP-165-2025 e Interventoría 175-2025, declarados desiertos el 5/06/2026, para ejecución de adecuaciones y reparaciones locativas, para la habilitación de 90 camas, ala Norte pisos 2 y 3 - Convenio prorrogado hasta el 29 de abril de 2027, por 12 meses para ejecución etapa de Inversión. - Para la Fase II, se encuentra en revisión radicación proyecto ante el ministerio de salud para hospital día rehabilitación y consulta externa.
CALLE 80	II Trimestre	2948503 de 2021	4/11/2021	10/12/2023	\$ 4.812.687.806		\$ 4.326.087.652	\$ 429.621.200	N/A	Convenio liquidado en Junio 2026 Acta de liquidación publicada en Secop II
SALAS DE CIRUGÍA UNIDAD SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR	II Trimestre	2971182 de 2021	4/11/2021	14/09/2024	\$ 4.598.836.501		\$ 4.289.859.501	\$ 308.977.000	N/A	Contratos derivados de obra e interventoría liquidados en Julio de 2025. Convenio interadministrativo en liquidación, Informe de supervisión, en revisión ante la Dirección de infraestructura y tecnología y Dirección de contratación SDS.
CAPS. GRANJA	II Trimestre	2485867 de 2021	5/05/2021	4/12/2023	\$ 350.000.000		\$ 299.905.523	\$ 26.400.150,00	N/A	Convenio liquidado en Enero de 2025.
USS. GAITANA I	II Trimestre	5141150 de 2023	29/06/2023	28/06/2027	\$ 467.951.063	\$ 359.899.971		\$ 94.279.043,00	N/A	Convenio Interadministrativo en ejecución etapa de reinversión, estudios y diseños: Para consultoría Contrato CPS-BYS-223-2025, con Acta de inicio 28-01-2026- Contrato suspendido. Para Interventoría de la Consultoría, Contrato CPS-BYS-218-2025, con Acta de inicio 28-01-2026, contrato suspendido. De acuerdo con la entrega del producto 1 Diagnóstico, Formulación PMA, Programa Médico Arquitectónico y esquema básico, bajo actualización Res 1633-2025, modelo de atención en salud + Bienestar y SER- Servicio Especializado Resolutivo Proyección 2028, se incrementaron áreas por lo cual se solicitó Modificación y ampliación del convenio.
ADQUISICIÓN REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS MAMOGRAFO CSE SUBA	II Trimestre	5151944 de 2023	29/06/2023	28/07/2025	\$ 1.663.209.450		N/A	N/A	\$ 1.047.794.078	Contrato derivado de dotación CV-193-2024 liquidado. Equipo licenciado y en operación desde 3/06/2025 Convenio interadministrativo en liquidación, ante Dirección de infraestructura y Tecnología SDS; última revisión Mayo 2026.
ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, HEMODINAMIA, NEUROINTERVENCIÓNISMO Y RADIOLOGÍA INTERCENCIONISTA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLIVAR	II Trimestre	Resolución 1487 de 2024	22/08/2024	31/12/2026	\$ 11.059.057.333		\$ 1.777.570.075	\$ 128.145.686,00	\$ 9.022.500.281	La adecuación del servicio de hemodinamia y radiología intervencionista se encuentra en ejecución desde el 19 de mayo en cuanto al componente de adecuación de infraestructura, con el objetivo de articular la etapa precontractual de dotación, principalmente en lo correspondiente al angiografo como equipo principal y eje del servicio los cuales se deben articular a las especificaciones de preinstalación e instalación de los dispositivos que lo conforman. Procesos Contractuales: - CP-173-2025, adecuación infraestructura, adjudicada el 29/12/2025 - Contrato de Obra 248-2025 - CP-013-2026 Interventoría, adjudicada el 30/04/2026, Contrato de interventoría BYS-CPS-014-2026. - CP-148-2024, Adquisición de la Dotación, Suspendido hasta el 1 de Julio de 2026. La instalación y puesta en marcha del servicio integralmente esta proyectada para 1er trimestre de 2027
"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED- GARCÉS NAVAS, EMAUS, CHAPINERO"	II Trimestre	8538233 de 2025	11/11/2025	10/04/2027	\$ 2.657.209.731		\$ 2.368.279.618	\$ 236.827.961	N/A	Nuevo Convenio interadministrativo: Pendiente incorporación recursos, para inicio de etapa precontractual de Obra e Interventoría Fase 1 Chapinero, Garcés navas y Emaús. Se gestiona modificación en recursos al convenio interadministrativo para incluir requerimientos de infraestructura en 4 Nuevas sedes como son: Simón Bolívar, Engatvá calle 80, Bachué y Prado Veranigo, además de complementar la inversión en las sedes iniciales para una Fase 2; En correspondencia, al proyecto de dotación SDS en curso "Capas Ambulatorio y Urgencias", con una proyección de entrega primer semestre del año 2027.



LILIANA RÍOS VELANDÍA
Jefe oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Elaboro:	Carlos Alberto Zamudio Parra	Profesional Especializado Apoyo Técnico	
Revisó:	Víctor Dario Balaguera Álvarez	Profesional Especializado Apoyo Técnico	