

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN CORTE: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2023**

NOMBRE PROYECTO	CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR TOTAL CONVENIO	VALOR CONTRATO OBRA	VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	VALOR CONTRATO DOTACION	DESCRIPCIÓN
CAPS. SUBA	860-2019	3/02/2020	1/02/2024	\$ 8.068.704.758	\$ 5.907.373.643	\$ 629.386.641	\$ 1.531.580.474	En proceso de liquidación contratos derivados de obra, interventoria y dotación.
CASP. VERBENAL	2002917-2020	23/11/2020	22/03/2024	\$ 14.381.243.392	\$ 11.629.161.628	\$ 1.261.661.730	\$ 1.410.557.981	Se realizó reapertura parcial del Centro de Salud Verbenal, con un enfoque diferencial, donde se brindará una atención de calidad a la población con
CSE SUBA	2013821 de 2020	26/11/2020	25/03/2023	\$ 16.563.484.012	\$ 15.073.856.860	No Contratado	N/A	En proceso de liquidación del convenio con SDS para su cargue respectivo en SECOF II.
FRAY BARTOLOME	2069792 de 2020	30/12/2020	29/11/2025	\$ 10.780.076.677	\$ 437.594.630	\$ 3.059.091.775	N/A	Avance de un 79,33% de complementación de estudios y diseños fase 1 y elaboración de estudios y diseños integrales de la fase 2, contratos derivados suspendidos por inicio de proceso de cabida y linderos según requerimiento de Curaduría Urbana.
CALLE 80	2948503 de 2021	4/11/2021	10/12/2023	\$ 4.812.687.806	\$ 4.326.087.652	\$ 429.621.200	N/A	Contrato derivado de obra liquidado unilateralmente y en proceso de liquidación bilateral del contrato de interventoria.
SALAS DE C X SIMON BOLIVAR	2971182 de 2021	4/11/2021	14/12/2023	\$ 4.598.836.501	\$ 4.289.859.501	\$ 308.977.000	N/A	Se realizó entrega de 2 nuevas salas de cirugía en el Hospital Simón Bolívar, que estarán al servicio de los usuarios, lo cual permitirá seguir prestando servicios de atención quirúrgica de alta calidad; se inició fase 2 del proyecto adecuación de las salas 5 v.6.
CAPS. GRANJA	2485867 de 2021	5/05/2021	4/12/2023	\$ 350.000.000	\$ 299.905.523	\$ 26.400.150,00	N/A	En proceso de liquidación del convenio con SDS para su cargue respectivo a SECOF II.
USS. GAITANA I	5141150 de 2023	29/06/2023	28/06/2027	\$ 467.951.063	N/A	N/A	N/A	Se elaborarán estudios previos (condiciones técnicas contractuales para consultoría e interventoria).
Renovación equipos biomédicos	5151944 de 2023	29/06/2023	28/12/2024	\$ 1.630.957.500	N/A	N/A	N/A	Se realizó revisión y elaboración de fichas técnicas, las cuales hacen parte de la información técnica requerida para el inicio de la obra interventoria.

Nota: Este documento está sujeto a los requisitos de identidad visual definidos, en identidad visual, a cargo del área de la Subred Norte para su publicación en el portal de la web de la Subred Norte