| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN<br>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN ESTRATÉGICA | CÓDIGO: ES-GE-F-29<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA : 1 DE 1<br>FECHA: 05/04/2024 |
|---|---|---|

| NOMBRE PROYECTO | TRIMESTRE III 2026 | CONVENIO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | VALOR TOTAL CONVENIO | VALOR CONTRATO CONSULTORIA | VALOR CONTRATO OBRA | VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA | VALOR CONTRATO DOTACIÓN | DESCRIPCIÓN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS. SUBA | III Trimestre | 860-2019 | 3/02/2020 | 1/02/2024 | $ 8.068.704.758 | | $ 5.811.097.067 | $ 629.386.641 | $ 1.197.095.087 | Contratos derivados de Obra, Interventoría y Dotación, liquidados en Octubre 2025.<br>Certificación cumplimiento estándares habilitación Res. 3100-2019 - Diciembre 22 de 2024<br>Convenio Interadministrativo en liquidación, radicado en Diciembre 24 de 2025.<br><br>Estado actual: III Trimestre 2026:<br>- Acta de Liquidación Convenio 860-2019 SDS- Subred Norte para firmas. |
| CAPS VERBENAL | III Trimestre | 2002917-2020 | 23/11/2020 | 22/03/2024 | $ 14.381.243.392 | | $ 11.629.161.628 | $ 1.261.661.730 | $ 1.312.632.344 | Contratos derivados Obra, Interventoría y Dotación Liquidados en 2024.<br>Sede Certificada según auditoría de verificación sistema único de habilitación, Resolución 3100-2019, del 26 de Diciembre de 2025.<br><br>Modelo de atención en salud Más Bienestar, funciona como SER- Servicio Especializado Resolutivo a partir marzo 2026<br><br>Convenio en revisión financiera para liquidación en Septiembre 2026 |
| CSE SUBA | III Trimestre | 2013821 de 2020 | 26/11/2020 | 25/03/2023 | $ 16.563.484.012 | | $ 15.073.856.860 | No Contratado | N/A | Convenio Liquidado noviembre 2025 |
| FRAY BARTOLOME | III Trimestre | 2069792 de 2020 | 30/12/2020 | 29/04/2027 | $ 10.780.076.677 | $ 2.692.000.762 | | $ 379.513.887,90 | N/A | Etapa Preinversión Terminada<br>Estudios y diseños Fases I y II contratos de Consultoría, estudios y diseños, se encuentran liquidados<br><br>Etapa de inversión fase I - Hospitalización<br>- Procesos Precontractuales obra CP-143-2026 con aviso de control social publicado en pagina Web Subred Norte 30/09/2026; Objeto, adecuaciones y reparaciones locativas, para la habilitación de 90 camas, ala Norte pisos 2 y 3<br><br>- Para la Fase II, se encuentra en revisión radicación proyecto ante el ministerio de salud para hospital día rehabilitación y consulta externa. |
| CALLE 80 | III Trimestre | 2948503 de 2021 | 4/11/2021 | 10/12/2023 | $ 4.812.687.806 | | $ 4.326.087.652 | $ 429.621.200 | N/A | Convenio liquidado en Junio 2026 |
| SALAS DE CIRUGÍA UNIDAD SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR | III Trimestre | 2971182 de 2021 | 4/11/2021 | 14/09/2024 | $ 4.598.836.501 | | $ 4.289.859.501 | $ 308.977.000 | N/A | Contratos derivados de obra e interventoría liquidados en Julio de 2025.<br>Convenio interadministrativo en liquidación, se encuentra en revisión y firmas del Acta de Liquidación SDS- Subred Norte ESE |
| CAPS. GRANJA | III Trimestre | 2485867 de 2021 | 5/05/2021 | 4/12/2023 | $ 350.000.000 | | $ 299.905.523 | $ 26.400.150,00 | N/A | Convenio liquidado en Enero de 2025. |
| USS. GAITANA I | III Trimestre | 5141150 de 2023 | 29/06/2023 | 28/06/2027 | $ 467.951.063 | $ 359.899.971 | | $ 94.279.043,00 | N/A | Convenio Interadministrativo en ejecución etapa de preinversión, estudios y diseños:<br>Para consultoría Contrato CPS-BYS-223-2025, con Acta de inicio 28-01-2026.<br>Para Interventoría de la Consultoría, Contrato CPS-BYS-218-2025, con Acta de inicio 28-01-2026,<br><br>De acuerdo con el producto 1 Diagnostico, Formulación PMA, Programa Medico Arquitectónico y esquema básico, bajo actualización Res 1633-2025, modelo de atención en salud + Bienestar y SER- Servicio Especializado Resolutivo, Proyección 2028, se gestionaron recursos y prorroga para finalizar de manera completa el proyecto, el 31 de Agosto de 2026 fue aprobada Modificación, Prorroga y Adición de recursos, actualmente se encuentra en Incorporación al presupuesto de la entidad vigencia 2026. |
| ADQUISICIÓN REPOSICIÓN Y RENOVACION EQUIPOS BIOMEDICOS MAMOGRAFO CSE SUBA | III Trimestre | 5151944 de 2023 | 29/06/2023 | 28/07/2025 | $ 1.663.209.450 | | N/A | N/A | $ 1.047.794.078 | Contrato derivado de dotación CV-193-2024 liquidado.<br>Equipo licenciado y en operación desde 3/06/2025<br>Convenio interadministrativo en Revisión final para firmas de acta de Liquidación SDS- Subred Norte |
| ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, HEMODINAMIA, NEUROINTERVENCIONISMO Y RADIOLOGIA INTERCENCIONISTA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLIVAR | III Trimestre | Resolución 1487 de 2024 | 22/08/2024 | 31/12/2027 | $ 11.059.057.333 | | $ 1.777.570.075 | $ 128.145.686,00 | $ 9.022.500.281 | La adecuación del servicio de hemodinamia y radiología intervencionista se inicio el 19 de mayo en cuanto al componente de adecuación de infraestructura.<br>Como característica del proyecto, complejidad y requerimiento principal esta la necesidad de articular el componente de infraestructura al proceso de dotación actualmente en etapa precontractual, siendo esencial coordinar las especificaciones de preinstalación e instalación del equipo y los dispositivos que conforman el eje principal del servicio que es el angiografia<br><br>Contractos Derivados:<br>- Contrato de Obra 248-2025<br>- Contrato de interventoría BYS-CPS-014-2026.<br>Procesos precontractuales de Dotación<br>- CP-135-2026, Adquisición de la Dotación, Publicado el 17 de septiembre con cierre 9 de Noviembre de 2026<br><br>Puesta en marcha del servicio proyectada para 1er trimestre de 2027 |
| "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD<br>DE LA SUBRED: GARCES NAVAS, EMAUS, CHAPINERO" | III Trimestre | 8538233 de 2025 | 11/11/2025 | 10/04/2027 | $ 2.657.209.731 | | $ 2.368.279.618 | $ 236.827.961 | N/A | Convenio en ejecución:<br>Recursos financieros incorporados en agosto de 2026 mediante resolución 018-2026 25/08/2026 del CONFIS Distrital y resolución 0329 de 2026 26/08/2026 Subred Norte .<br>En revisión proceso de publicación, para inicio de etapa precontractual de Obra e Interventoría Fase 1 Chapinero, Garcés Navas y Emaús.<br><br>Se gestiona modificación en recursos al convenio interadministrativo para incluir requerimientos de infraestructura en 4 Nuevas sedes como son: Simón Bolívar, Engativá calle 80, Bachué y Prado Veraniego. |

Andrea Blanco Mejia

**ANDREA LUCIA BLANCO MEJIA**
Jefe oficina Asesora de Desarrollo Institucional ( E)
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboro: | Carlos Alberto Zamudio Parra | Profesional Especializado Apoyo Técnico | |
| Revisó: | Víctor Darío Balaguera Álvarez | Profesional Especializado Apoyo Técnico | |